

# COMUNE DI JACURSO

(Provincia di Catanzaro)  
Via Nazionale 119 (CZ)  
mail: tecnico@comune.jacurso.cz.it  
pec: tecnico.jacurso@asmepec.it

## Area Tecnica-Manutentiva

D.P.C.M. 27 febbraio 2019 "Assegnazione risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018.

Convenzione rep. n. 5238 del 08/07/2019

### RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI

#### TRA LA REGIONE CALABRIA ED IL COMUNE DI TIRIOLO (Ente Attuatore)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE.  
Contributo DPCM 27 febbraio 2018 – codice JAC/C 02

FINANZIAMENTO: L. n. 145 del 30/12/2018, art.2, comma 1 assegnati con D.P.C.M. 27 febbraio 2019 è stato assentito al Comune di Jacurso in qualità di Ente Attuatore, ai sensi dell'art 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 la realizzazione dell'intervento riportato in oggetto dell'importo complessivo di euro 100,000,00;

con deliberazione di G.C. n° 62 del 25.07.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza depuratore comunale", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

In data 08/07/2019 è stato sottoscritto l'Atto di Convenzione, rep. n. 5238, regolante il rapporto tra il Comune e la Regione Calabria, avente come oggetto la realizzazione dell'intervento di "Messa in sicurezza del depuratore comunale" dell'importo complessivo di € 100.000,00 riportante il seguente quadro economico:

#### A) LAVORI:

A1) Importo dei lavori a base d'asta	€	80.000,00
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.000,00

---

IMPORTO TOTALE "A"	€	<b>81.000,00</b>
--------------------	---	------------------

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A. sui lavori	€	8.100,00
B2) Spese tecniche	€	4.800,00
B3) I.V.A. e CNPAIA	€	1.290,24
B4) Accantonamenti art 113 D.Lgs 50/2016	€	1.620,00
B4) Imprevisti	€	3.189,76

---

IMPORTO TOTALE "B"	€	<b>19.000,00</b>
--------------------	---	------------------

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>
---	----------	-------------------

che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con determinazione dello scrivente n. 161 assunta in dal 12/09/2019, è stato tra le altre cose aggiudicata provvisoriamente la procedura di gara alla ditta CAL PROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA (P.I.: 03419060797), con sede legale in Vibo Valentia alla via Giovanni Paolo II, snc, che ha presentato un'offerta di ribasso del 6,20%, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 75.040,00, a cui vanno aggiunti Euro 1.000,00, per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per l'importo totale di Euro 76.040,00 oltre IVA, nella misura di legge

Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 161 del 12/09/2019, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara è stato tra le altre cose aggiudicata provvisoriamente la procedura di gara alla ditta CAL PROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA (P.I.: 03419060797), con sede legale in Vibo Valentia alla via Giovanni Paolo II, snc, che ha presentato un'offerta di ribasso del 6,20%, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 75.040,00, a cui vanno aggiunti Euro 1.000,00, per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per l'importo totale di Euro 76.040,00 oltre IVA, nella misura di legge;

che il quadro economico rideterminato a seguito della gara di cui sopra è il seguente:

A) LAVORI:		
A1) Importo dei lavori a base d'asta	€	80.000,00
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.000,00
Ribasso offerto in sede di gara (6,20%)	€	- 4.960,00
<hr/>		
<b>IMPORTO TOTALE "A"</b>	<b>€</b>	<b>76.040,00</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) I.V.A. sui lavori	€	7.604,00
B2) Spese tecniche	€	4.800,00
B3) I.V.A. e CNPAIA	€	1.290,24
B4) Accantonamenti art 113 D.Lgs 50/2016	€	1.620,00
B4) Imprevisti	€	8.645,76
<hr/>		
<b>IMPORTO TOTALE "B"</b>	<b>€</b>	<b>23.960,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

il relativo contratto di appalto stipulato, con la Ditta CAL Progetti, in data 26/09/2019 e registrato a Lamezia Terme in data 02/10/2019 al n° 3512;

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30/03/2020, rispettando i limiti, le procedure e quant'altro previsto in merito nel D.Lgs n. 50/2016s.m.i, è stata approvata una perizia di variante, che ha elevato il contratto di appalto ad euro 83.848,00 compreso oneri per la sicurezza e avente il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI:		
A1) Importo dei lavori a base d'asta	€	88.324,09
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.000,00
Ribasso offerto in sede di gara (6,20%)	€	- 5.476,09
<hr/>		
<b>IMPORTO TOTALE "A"</b>	<b>€</b>	<b>83.848,00</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) I.V.A. sui lavori	€	8.384,80
B2) Spese tecniche	€	4.800,00
B3) I.V.A. e CNPAIA	€	1.290,24
B4) Accantonamenti art 113 D.Lgs 50/2016	€	1.676,96
B4) Imprevisti	€	0,00
<hr/>		
<b>IMPORTO TOTALE "B"</b>	<b>€</b>	<b>16.152,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

PROGETTISTA: Sabatini Ing. Luigi in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva del Comune di Jacurso

DIREZIONE LAVORI: Scalamogna Ing. Domenico con sede a Maierato (VV), C.da Mazzarella c.f. SCLDNC70M09E836K, P.I. 02644980795:

R.U.P.: Sabatini Ing. Luigi

TEMPO CONTRATTUALE: In base al capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano essere realizzati entro 90 giorni naturali e consecutivi;

INIZIO LAVORI: il 26/09/2019 e quindi ultimazione dei lavori prevista entro il 25/12/2019;

SOSPENSIONI E PROROGHE:

I lavori sono stati sospesi:

- con verbale n. 1 il 25/10/2019, a causa dell'avverse condizioni metereologiche e per il livello di allertamento per criticità idrogeologiche idrauliche diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria e ripresi in data 02/12/2019 giusto verbale di ripresa n. 1. La nuova scadenza è fissata 01/02/2020;

La ditta, a causa del particolare periodo di piovosità e considerato che i lavori ancora da eseguire erano in massima parte all'esterno, riscontrate le difficoltà oggettive in fase di pulizia della vasche di ossidazione invasa dal fango e terra proveniente dalla frana che ha investito l'impianto e a causa delle difficoltà sorte in corso d'opera, ha fatto richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori per ulteriori 35 giorni. La proroga è stata concessa e la nuova scadenza è stata fissata per il 07/03/2020

- con verbale n. 2 il 07/03/2020 per la necessità di dover procedere all'elaborazione di una variante tecnica suppletiva e ripresi in data 04/05/2020, giusto verbale di ripresa n. 2. La nuova scadenza è fissata per il 03/06/2020;

ULTIMAZIONE LAVORI: I lavori sono stati ultimati il 03/06/2020 e quindi in tempo utile.

STATO FINALE LAVORI: è stato redatto in data 03/06/2020, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve ed è stato approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n.168 registro settore del 26/08/2020 (n. 424 registro generale) per un importo al netto dell'I.V.A. pari ad € 16.548,00 oltre iva 10%;

VIENE ACCERTATO QUANTO SEGUE:

COSTO FINALE DELL'INTERVENTO (spese sostenute e/o da sostenere risultanti da rendicontazione dettagliata allegata):

**A) LAVORI:**

A1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	82.848,00
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.000,00
<b>IMPORTO TOTALE "A"</b>	<b>€</b>	<b>83.848,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Onorario per Competenze Tecniche: Progettazione Direzione LAVORI Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	4.563,05
B2) Spese incentivanti R.U.P. art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€	1.676,06
B3) Spese Anac	€	30,00
<b>IMPORTO TOTALE "B"</b>	<b>€</b>	<b>6.269,11</b>

**C) IMPORTO I.V.A**

C1) I.V.A. sui lavori	€	8.384,80
C2) IVA e Cassa Prev. Ing. Arch = 4%	€	1.026,08
<b>IMPORTO TOTALE "C"</b>	€	<b>9.410,88</b>
<b>IMPORTO RIDETERMINATO DEL PROGETTO (A + B+C)</b>	€	<b>99.527,99</b>

**ECONOMIE REGISTRATE:**

• **euro 472,01**

**SOMME GIA' EROGATE DALLA REGIONE CALABRIA:**

• nessuna somma è stata erogata

**SALDO FINALE DA EROGARE DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA:**

• A carico della Regione Calabria € 100.000,00

**SI CERTIFICA:**

- Che il Comune di Jacurso ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato, per come risulta dal certificato di regolare esecuzione e/o dal collaudo;
- Che l'Ente ha ripristinato l'impianto di depurazione ottenendo l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- Che l'importo complessivo del costo dell'intervento, pari ad € 100.000,00 risulta congruo ed ammissibile in quanto:
  - 1) I lavori realizzati sono esclusivamente quelli strettamente relativi agli interventi ammissibili a finanziamento essendo interamente finalizzati alla messa in sicurezza dell'impianto di depurazione;
  - 2) Le spese generali sono contenute entro il 15% dell'importo complessivo dei lavori così come previsto dall'art 6 della convenzione rep n. 5238 del 08.07.2019;
- Che si può corrispondere al Comune di Jacurso le rate di saldo dei finanziamenti regionale per come in precedenza determinate.

Data, 08/04/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Luigi Sabatini

